



3er. Informe Trimestral FISM 2012 Zapotlanejo, Jalisco

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

ANEXO III.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Administrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
14-JALISCO RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 36 REGISTROS																								
FISM													15,394,685	15,394,685	15,394,685	12,475,575	81.0%	0	0		15,394,685.00	13,530,008.00	87.9%	
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCIÓN																								
151968	LINEA DE IMPULSION DEL POZO AL TANQUE EN LA JOYA DEL CAMINO	124-ZAPOTLANEJO	JOYA DEL CAMINO (LAS PALMITAS)	RURAL	6130-005-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			496,328	496,328	496,328	496,328	100.0%	0	0	SETERNA	496,328.00	496,328.00	100.0%	
152834	REFORMACION POZO PROFUNDO AGUA CALIENTE - CABECERA DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO	124-ZAPOTLANEJO	BALNEARIO AGUA CALIENTE	RURAL	6130-203-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			238,960	238,960	238,960	178,640	74.8%	0	0	CDP	238,960.00	178,640.00	74.8%	
152540	REHABILITACION DEPOSITO O DE AGUA POTABLE TERPETATES	124-ZAPOTLANEJO	LOS TERPETATES	RURAL	6130-008-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			48,616	48,616	48,616	48,616	100.0%	0	0	OTROS	48,616.00	48,616.00	100.0%	METAS REBASAR EL CERESO DE AGUA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCIÓN																								
160529	BOCA DE TORMENTA A CALLE PRIVADA MORELOS	124-ZAPOTLANEJO	EL TRAPICHE	RURAL	6140-048-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			18,000	18,000	18,000	12,839	71.3%	0	0	METRO LINEAL	18,000.00	12,839.00	71.3%	
160111	COLECTOR A PLANTA DE TRATAMIENTO EN MATATLAN	124-ZAPOTLANEJO	MATATLAN	RURAL	6140-021-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			550,500	550,500	550,500	219,303	39.8%	0	0	COLECTOR	550,500.00	219,303.00	39.8%	
152930	COLECTOR COLONIA SAN JOSE DEL RIO	124-ZAPOTLANEJO	SAN JOSE DEL RIO (EL ESCALON)	RURAL	6140-009-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			162,670	162,670	162,670	57,141	35.1%	0	0	COLECTOR	162,670.00	57,141.00	35.1%	
159289	COLECTOR LA LOMA LA LAJA CALLES GRAL. EULOGIO PARRA Y PUENTE DE CALDERON	124-ZAPOTLANEJO	LA LOMA	RURAL	6140-010-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			757,572	757,572	757,572	468,117	61.8%	0	0	COLECTOR	757,572.00	468,117.00	61.8%	
161124	CONSTRUCCIÓN COLECTOR SANTA FE - LA LAJA 1RA ETAPA	124-ZAPOTLANEJO	SANTA FE	URBANO	6140-202-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			5,998,275	5,998,275	5,998,275	5,998,275	100.0%	0	0	COLECTOR	5,998,275.00	5,998,275.00	100.0%	
160417	DRENAJE CALLE AURELIO ACEVES	124-ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	URBANO	6140-046-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			89,750	89,750	89,750	47,297	52.7%	0	0	METRO LINEAL	89,750.00	47,297.00	52.7%	
162040	RED DE DRENAJE CALLE INDEPENDENCIA LA MORA	124-ZAPOTLANEJO	LA LAJA	URBANO	6140-248-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			321,509	321,509	321,509	309,318	96.2%	0	0	RED	321,509.00	309,318.00	96.2%	
160328	RED DE DRENAJE CALLE JUAREZ (DE PEPE GUZAR A GLOBETIA)	124-ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	URBANO	6140-045-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			56,822	56,822	56,822	53,098	94.8%	0	0	RED	56,822.00	53,098.00	94.8%	
160196	RED DE DRENAJE CENTRAL CALLE FELIX BARRAJAS 2DA ETAPA (MAG. Y TAPAS)	124-ZAPOTLANEJO	LA LAJA	URBANO	6140-035-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			13,802	13,802	13,802	13,802	100.0%	0	0	RED	13,802.00	13,802.00	100.0%	
162081	RED DE DRENAJE Y DESCARGAS CALLE BRUNO MORENO COL. CONSTITUCION	124-ZAPOTLANEJO	J. ISABEL FLORES	RURAL	6140-251-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			78,764	78,764	78,764	78,764	100.0%	0	0	RED	78,764.00	78,764.00	100.0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
159256	BANQUETA A CALLE INDEPENDENCIA EN LA MORA	124-ZAPOTLANEJO	SANTA FE	URBANO	6140-005-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			172,205	172,205	172,205	112,913	65.6%	0	0	M. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	172,205.00	112,913.00	65.6%	
159271	CONSTRUCCION BANQUETA A PROLONGACION MORELOS LA BARRANA	124-ZAPOTLANEJO	LA BARRANA	RURAL	6140-008-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			5,850	5,850	5,850	3,385	57.9%	0	0	M. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	5,850.00	3,385.00	57.9%	
159240	CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE TV SEC. EN COLUMILLA	124-ZAPOTLANEJO	COLUMILLA	RURAL	6140-004-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			39,990	39,990	39,990	25,911	64.8%	0	0	M. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	39,990.00	25,911.00	64.8%	
161244	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE INDEPENDENCIA EN LA MORA	124-ZAPOTLANEJO	LA LAJA	URBANO	6140-204-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			617,440	617,440	617,440	571,786	92.6%	0	0	M. ACQUANAMEN TO O EMPEDRADO	617,440.00	571,786.00	92.6%	
161999	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE BRUNO MORENO COL. CONSTITUCION	124-ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	URBANO	6140-245-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			232,991	232,991	232,991	231,118	99.2%	0	0	M. ACQUANAMEN TO O EMPEDRADO	232,991.00	231,118.00	99.2%	
161891	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y DRENAJE CALLE TV SEC. EN COLUMILLA	124-ZAPOTLANEJO	COLUMILLA	RURAL	6140-236-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			169,050	169,050	169,050	135,996	80.4%	0	0	M. ACQUANAMEN TO O EMPEDRADO	169,050.00	135,996.00	80.4%	
160152	EMPEDRADO CALLE INDEPENDENCIA LA MORA	124-ZAPOTLANEJO	EL SALITRE (LA MORA)	RURAL	6140-022-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			84,000	84,000	84,000	20,068	23.9%	0	0	M. ACQUANAMEN TO O EMPEDRADO	84,000.00	20,068.00	23.9%	
159789	PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE PUERTAS	124-ZAPOTLANEJO	CORRALILLOS	RURAL	6140-014-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			195,000	195,000	195,000	52,004	26.7%	0	0	METROS	195,000.00	52,004.00	26.7%	
162605	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FCO. VILLA EN LA MORA	124-ZAPOTLANEJO	SANTA FE	URBANO	6140-209-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			345,267	345,267	345,267	345,267	100.0%	0	0	M. CONCRETO ASFALTICO	345,267.00	345,267.00	100.0%	
160056	AMPLIACION	124-ZAPOTLANEJO	AGUA ESCONDIDA	RURAL	6140-016-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			49,264	49,264	49,264	17,820	36.2%	0	0	M. ACQUANAMEN TO O EMPEDRADO	49,264.00	17,820.00	36.2%	
PASOS VEHICULARES																								
CONSTRUCCIÓN																								
160496	EMPEDRADO CARRILES LATERALES CALLE ABASOLO	124-ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	URBANO	6140-047-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			113,749	113,749	113,749	42,429	37.3%	0	0	METROS LINEALES	113,749.00	42,429.00	37.3%	
162221	PUENTE PEATONAL ANDADOR EN SANTA FE MEJORAMIENTO	124-ZAPOTLANEJO	SANTA FE	URBANO	6150-003-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			83,000	83,000	83,000	69,605	83.9%	0	0	METROS LINEALES	83,000.00	69,605.00	83.9%	
162329	ASOCIACIONES AL PUENTE UBICADO EN LA CALLE PUENTE DE CALDERON EN LA PURISIMA	124-ZAPOTLANEJO	LA PURISIMA	RURAL	6150-004-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			60,406	60,406	60,406	60,406	100.0%	0	0	RENTA	60,406.00	60,406.00	100.0%	EL TERCER VARIO DE RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR, DEBIDO A LA AMPLIACION DE METAS EN LA OBRA
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
CONSTRUCCIÓN																								
163031	ELECTRIFICACION RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION - LA LAJA	124-ZAPOTLANEJO	LA LAJA	URBANO	6130-001-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	98,000.00	98,000.00	100.0%	EL TERCER VARIO DE RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR, DEBIDO A LA AMPLIACION DE METAS EN LA OBRA
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
CENTROS DE SALUD																								
162415	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD (EDIFICIO)	124-ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	URBANO	6140-238-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			967,487	967,487	967,487	967,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	967,487.00	967,487.00	100.0%	
160277	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD (DRENAJE, AGUA Y MEDIA TENSION)	124-ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	URBANO	6140-041-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			284,705	284,705	284,705	177,095	62.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	284,705.00	177,095.00	62.2%	
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
162988	EMPEDRADO CAMINO DEL CARRIZO AL MAESTRANZO 1RA. ETAPA	124-ZAPOTLANEJO	EL MAESTRANZO	RURAL	6140-011-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			508,960	508,960	508,960	508,960	100.0%	0	0	KILOMETROS	508,960.00	508,960.00	100.0%	EL TERCER VARIO DE RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR, DEBIDO A LA AMPLIACION DE METAS EN LA OBRA
162946	EMPEDRADO CAMINO DEL CARRIZO AL MAESTRANZO 2DA. ETAPA	124-ZAPOTLANEJO	EL CARRIZO	RURAL	6140-020-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			674,250	674,250	674,250	674,250	100.0%	0	0	KILOMETROS	674,250.00	674,250.00	100.0%	EL TERCER VARIO DE RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR, DEBIDO A LA AMPLIACION DE METAS EN LA OBRA
159629	EMPEDRADO CAMINO (4M) A PLANTA DE TRATAMIENTO Y 2 GUARDAGUARDADO ZORRILLOS	124-ZAPOTLANEJO	SAN JOAQUIN ZORRILLOS	RURAL	6140-013-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			249,725	249,725	249,725	188,683	75.6%	0	0	KILOMETROS	249,725.00	188,683.00	75.6%	
160561	EMPEDRADO LIBRAMIENTO O MATATLAN 1RA. ETAPA RECONSTRUCCION	124-ZAPOTLANEJO	MATATLAN	RURAL	6140-049-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			500,000	500,000	500,000	95,448	19.1%	0	0	KILOMETROS	500,000.00	95,448.00	19.1%	
161200	BACHEO Y REENCARPETADO DE BCM. COMPACTO LIBRAMIENTO DE SANTA FE	124-ZAPOTLANEJO	SANTA FE	URBANO	6140-203-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			959,499	959,499	959,499	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	959,499.00	959,499.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN																								
159405	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS LIEBRES	124-ZAPOTLANEJO	LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO)	RURAL	6140-012-202/12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			68,323	68,323	68,323	36,926	54.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	68,323.00	36,926.00	54.0%	
162119	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN LAS LIEBRES	124-ZAPOTLANEJO	MATATLAN	RURAL	6																			