

Total: 21

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año Inicio	Tipo de Recurso	Programa Fondo o Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministra do)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JALCO130200169320	Libramiento Matatlan (Elaboración de Sub Base Y Base)	6140-008-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	2286,998	2294,350	2294,350	2294,350	2294,350	2294,350	2294,350	100.00	00	M2, Trazo, nivelación y compactación.	0	1.63	100.00	Financieras / Físicas / Registradas	
JALCO130200169171	Espedrado Camino Del Terzera A Capunitas	6140-008-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	8942,433	8942,400	8320,762	8942,400	8942,400	8326,842	8326,842	95.74	00	M2, Adquiramiento o empotrado	0	8.60	30.00	Financieras / Físicas / Registradas	
JALCO130200169340	Rod De Drenaje Central Y Decargar En El Canuto	6140-010-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	81,846,213	8300,000	8167,312	8167,312	8167,312	8163,000	8163,000	99.77	00	RED DE DRENAJE	0	11.76	70.00	Financieras / Físicas / Registradas / REPOSICION DE MATERIALES EN LA OBRA (DE LA COMUNIDAD AVISO CON ASIGNACION DE UNO GRAN PARTE DE MATERIAL Y SERVICIOS DE MOVIMIENTO, POR LO QUE EL TIEMPO FINANCIERO INICIALMENTE ASIGNADO HA SIDO INSUFICIENTE. - CREDITO PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JALCO130200169820	Espedrado Libramiento Matatlan las Estapa	6140-011-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	2382,223	2426,200	2426,200	2426,200	2426,200	2426,200	2426,200	100.00	00	M2, Adquiramiento o empotrado	0	2.24	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / REPOSICION DEL TIEMPO FINANCIERO HA SIDO INSUFICIENTE EN RAZON DE QUE SE ABUSO LA META COTIZADA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JALCO130200169830	Espedrado Camino De Ejf A Monte De La Virgen	6140-012-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	8110,700	832,855	832,855	832,855	832,855	832,855	832,855	100.00	00	M2, Adquiramiento o empotrado	0	0.70	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / REPOSICION DEL TIEMPO FINANCIERO ESQUEMATICAMENTE SE ASIGNO LA META COTIZADA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JALCO130200169770	Espedrado Privada Independencia En La Veta	6140-013-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	820,240	828,998	828,998	828,998	828,998	828,998	828,998	100.00	00	M2, Adquiramiento o empotrado	0	0.19	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / TIEMPO MODIFICADO A RAZON DE LA OPTIMIZACION DE RECURSOS, CON MENOR TENDENCIA DE CUMPLIR LA META	
JALCO130200169760	Espedrado Calle Victoria En San Joaquin	6140-014-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	8110,000	8201,000	8206,000	8201,000	8201,000	8201,000	8201,000	100.00	00	M2, Adquiramiento o empotrado	0	0.70	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / REPOSICION DEL TIEMPO FINANCIERO HA SIDO INSUFICIENTE EN RAZON DE QUE SE ABUSO LA META COTIZADA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JALCO130200169941	Obra de Conexión Para Proteger Abastecimiento De Agua	6140-015-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	81,150,000	8760,000	8716,736	8716,736	8716,736	8451,434	8451,434	96.91	00	M2, Mano de obra	0	7.32	80.00	Financieras / Físicas / Registradas / TIEMPO MODIFICADO A RAZON DE QUE LA META DE OBRAS CON MENOR TENDENCIA DE CUMPLIR LA META COTIZADA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JALCO130200170191	Espedrado Camino De Nixtla Al Fausillo	6140-022-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	8204,110	8404,200	8404,200	8404,200	8310,912	8344,912	8344,912	99.33	00	M2, Adquiramiento o empotrado	0	1.09	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / REPOSICION DEL TIEMPO FINANCIERO HA SIDO INSUFICIENTE EN RAZON DE QUE LA META DE OBRAS CON MENOR TENDENCIA DE CUMPLIR LA META COTIZADA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JALCO130200170297	CONSTRUCCION DE SALON PARA HINDE MARQUEZ MENDOZA EN GUERRA	6190-001-201-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	869,600	869,600	869,600	869,600	869,600	869,600	869,600	869,600	100.00	00	Módulo Cuadrado, Aular	0	0.44	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
JALCO130200170404	Casa De Salud En Carileillo - La Purisima	6190-026-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	814,564	814,543	814,543	814,543	814,543	814,543	814,543	814,543	100.00	00	-1	0	0.39	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / REPOSICION DEL TIEMPO FINANCIERO HA SIDO INSUFICIENTE EN RAZON DE QUE LA META DE OBRAS CON MENOR TENDENCIA DE CUMPLIR LA META COTIZADA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
JALCO130200170446	Casa De Salud Los Platos En Matatlan	6190-007-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	810,170	89,477	89,477	89,477	89,477	89,477	89,477	89,477	100.00	00	-1	0	0.06	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / TIEMPO MODIFICADO POR OPTIMIZACION DE RECURSOS, LA OBRA SE CUMPLIO AL 100%
JALCO130200194793	Electrificación A Calle En Agua Encendidas	6130-001-204-13	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	2013	Aportaciones Federales	1004 PAIS o Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Energía	En Ejecución	2013	8268,233	8269,233	8225,433	8285,437	8285,437	839,996	839,996	839,996	14.91	00	Linea	805	100.00	20.00	Financieras / Físicas / Registradas

Total: 21

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
JAL00130000169029	Libramiento Maratón (Elaboración de Sub Base y Base)	6140-007-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$296,990	\$294,360	\$294,360	\$294,360	\$294,360	\$294,360	\$294,360	100.00	0	M2, Trazo, nivelación y compactación	0	1.93	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
JAL00130000199615	Red De Agua Potable En El Tepaje	6140-006-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$459,691	\$429,691	\$369,621	\$459,691	\$459,691	\$369,621	\$369,621	\$369,621	80.63	0	M3	370	2.90	73.30	Financieras / Físicas / Registros LA PRESIDENCIA DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO EL A SALDO DE LAS CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS POR LAS QUE EN PASADO ESTE COMIDAD - SISTEMA FASE AL SIGUIENTE NIVEL.
JAL00130000199909	Empedrado Libramiento Maratón Etapa	6140-017-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización en vivienda y desarrollo social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$94,769	\$94,769	\$94,769	\$91,288	\$91,288	\$91,288	19.03	0	Metro Cuadrado	1,850	20.00	20.00	Financieras / Físicas / Registros
JAL00130000200169	Empedrado Camino Correo Buena Vista	6140-024-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización en vivienda y desarrollo social)	En Ejecución	2013	\$123,234	\$120,234	\$120,234	\$120,234	\$120,234	\$104,400	\$104,400	\$104,400	84.63	0	Metro Cuadrado	650	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA FASE AL SIGUIENTE NIVEL.
JAL00130000200302	Construcción Empedrado Camino Dos Costos Tra. Etapa	6140-018-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización en vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,351	\$3,351	\$3,351	\$3,351	\$3,351	\$3,351	\$3,351	\$3,351	100.00	0	M2, Adquirimiento o empadado	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros EL AVANCE EN EL AVANCE DE ACUMULADO CERO A RAZÓN DE QUE INICIALMENTE SE ABORDA LA OBRA CON UN AVANCE DE METROS A LA OBRA QUE SE TRATA EL AÑO PASADO Y COMO AL DIA DE HOY CERO DE METROS MATERIA PARA UNA SEPARADA A LA OBRA YA EXISTENTE, BASO EN LA CUAL SE MANTIENE HOY CERO, EN REALIDAD VOLUNTARIA EN METROS CUADRADOS POR ESTE GASTO NO LO HAY. - SISTEMA FASE AL SIGUIENTE NIVEL.
JAL00130000200469	Reparación Empedrado Col. San Martín	6140-016-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización en vivienda y desarrollo social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$180,000	\$180,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	14.00	0	Metro Cuadrado	300	100.00	5.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMA FASE AL SIGUIENTE NIVEL.
JAL00130000200800	Construcción del Colector Para La Laja Tra. Etapa	6140-101-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,635,266	\$8,635,266	#####	\$8,635,266	\$8,635,266	\$0,000,000	\$0,000,000	\$0,000,000	0.00	0	Metro Lineal	#####	100.00	20.00	Financieras / Físicas / Registros
JAL13130100102140	Construcción De Base Para Instalar Cisternas Agua Potable De 10000 Litros.	6140-005-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	La Purísima	Rural	Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,570	\$4,570	\$4,570	\$4,570	\$4,570	\$4,570	\$4,570	\$4,570	100.00	0	Tinaco	#####	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros EL TIEMPO FINANCIERO AUMENTO A RAZÓN DE QUE LA OBRA SE AVANZA EN METROS Y SE ENCUENTRA EN UN EJERCICIO MENOS EL EJERCICIO DE FINANCIERAS A RAZÓN DE LAS CONTINGENCIAS DEL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA FASE AL SIGUIENTE NIVEL.
JAL13130100102279	Empedrado Caminos Del Suroeste A Scharitran	6140-003-104-13	Jalisco	Zapotlaneo	El Suroeste	Rural	Aportaciones a Federales	1004 FAFS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$661,999	\$661,999	\$661,999	\$661,999	\$661,999	\$661,999	\$661,999	\$661,999	98.77	0	Milímetros	#####	100.00	97.00	Financieras / Físicas / Registros EL TIEMPO FINANCIERO AUMENTO A RAZÓN DE QUE LA OBRA SE AVANZA EN METROS Y SE ENCUENTRA EN UN EJERCICIO MENOS EL EJERCICIO DE FINANCIERAS A RAZÓN DE LAS CONTINGENCIAS DEL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA FASE AL SIGUIENTE NIVEL.

Total: 5

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa o Fondo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
L00130300217231	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	5000	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,793,778	\$2,793,778	\$2,793,778	\$2,793,778	\$2,793,778	\$2,793,778	\$2,793,778	\$2,793,778	\$2,793,778	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
L00130300217328	Servicios Generales	3000	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Energía	En Ejecución	2013	\$4,832,824	\$4,832,824	\$4,832,824	\$4,832,824	\$4,832,824	\$4,832,824	\$4,832,824	\$4,832,824	\$4,832,824	100.00	\$0	Servicio	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:	
L00130300217490	Materiales Y Suministros	2000	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$606,833	\$606,833	\$606,833	\$606,833	\$606,833	\$606,833	\$606,833	\$606,833	\$606,833	100.00	\$0	Acción	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:	
L13130100103630	Productos Alimenticios Para Personal De Seguridad Publica	2200	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,147,847	\$1,147,847	\$1,147,847	\$1,147,847	\$1,065,084	\$1,065,084	\$1,065,084	\$1,065,084	92.79	\$0	Pesos	Población	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
L13130100103876	Combustible, Lubricantes Y Aditivos Para Seguridad Publica	2600	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,400,760	\$1,942,475	\$1,456,855	\$1,456,855	\$1,456,855	\$1,456,855	\$1,456,855	\$1,456,855	\$1,456,855	75.00	\$0	Pesos	##	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.